

लघुदाब कर्पेसीटर योजना प्रगती (दि.३१.०७.२०१३ पर्यन्त)

योजनेचे नांव	योजनेची किंमत(रु.कोटी)	२५ के.व्ही.ए.आर		३३ के.व्ही.ए.आर		एकूण लघुदाब कर्पेसीटर	
		उद्दिष्ट	साध्य	उद्दिष्ट	साध्य	उद्दिष्ट	साध्य
लघुदाब कर्पेसीटर	४६.९८	२३०७३	२३१५३	२२२८५	२२१६१	४५३५८	४५३१४

भार व्यवस्थापनातील योजनांची प्रगती (दि.३१.०७.२०१३ पर्यन्त)

योजनेचे नांव	योजनेची किंमत(रु.कोटी)	वाहीन्या		गांवे		भारव्यवस्थापन(मे.वॅ.)		एकूण खर्च (रु.कोटी)
		उद्दिष्ट	साध्य	उद्दिष्ट	साध्य	उद्दिष्ट	साध्य(मे.वॅ.)	
सिंगल फेजिंग टप्पा- १	२३५	११८६	११८६	८०८५	८०८५	११५३	११५३	२१३
सिंगल फेजिंग टप्पा- २	२२१	७६८	७६८	३८७७	३८७७	७२२	७२२	२१४
सिंगल फेजिंग टप्पा- ३	२०५	-	-	२३२५	१८८०	-	-	१७८
सिंगल फेजिंग (उर्वरित गांवे व वाडया)	२६८	-	-	११९५	११०५	-	-	२१४
एकूण सिंगल फेज	९२९	१९५४	१९५४	१५४८२	१४९४७	१८७५	१८७५	८१९
गावठाण फिडर सेपरेशन योजना टप्पा -१	८९५	१४९८	१४९८	६९३२	६९३२	१९०५	१९०५	८१६
गावठाण फिडर सेपरेशन योजना टप्पा -२	१००६	८९५	८९२	७००५	६७७५	१०८८	९९५	८२२
गावठाण फिडर सेपरेशन योजना टप्पा -३	२३१	-	-	३८१	३२८	-	-	१७५
गांवठाण फीडर सेपरेशन योजना (उर्वरित गांवे व वाडया)	७२१	१००८	१०२७	३६०१	२४०८	६२८	३५७	५२१
गांवठाण फीडर सेपरेशन योजना - श्रीरामपूर विभाग	८७	८१	१३	१७६	३७	१६१	३०	६
गांवठाण फीडर सेपरेशन एकूण	२९४०	३४८२	३४३०	१८०९५	१६४८०	३७८२	३२८७	२३३९.८३
एकूण	३८६९	५४३६	५३८४	३३५७७	३१४२७	५६५७	५१६२	३१५८.८९

टिप:- गावठाण फिडर सेपरेशन (उर्वरित गावासाठी) या योजनेत गावठाण फिडर सेपरेशन -टप्पा १ व २ या योजनेत अलग करण्यात आलेल्या वाहीन्याचा समावेश आहे.

सिंगल फेजिंग-१ योजना जुलै २००६ मध्ये पूर्ण झाली आहे.

सिंगल फेजिंग-२ योजना जून २००८ मध्ये पूर्ण झाली आहे.

सिंगल फेजिंग-३ योजनेची कामे पूर्ण झालेली आहेत.

फिडर सेपरेशन-१ योजनेची कामे पूर्ण झालेली आहेत.

फिडर सेपरेशन-२ योजनेचे काम माच-२०११ मध्ये पूर्ण झाले (अमरावती परिमंडळाव्यतिरिक्त)

उर्वरित गांवे व वाडयासाठी गांवठाण फीडर सेपरेशन योजनेची कामे

गांवठाण फीडर सेपरेशन योजना -श्रीरामपूर विभाग - योजनेची कामे प्रगती पथावर आहेत.